

Số: /BC-UBND

Mỹ Tú, ngày tháng 12 năm 2022

## **BÁO CÁO**

**Tình hình thực hiện vốn đầu tư năm 2022 và  
kế hoạch vốn đầu tư năm 2023, huyện Mỹ Tú.**

### **Phần thứ nhất TÌNH HÌNH THỰC HIỆN VỐN ĐẦU TƯ NĂM 2022**

#### **A. TÌNH HÌNH THỰC HIỆN KẾ HOẠCH XDCB NĂM 2022 DO NGÂN SÁCH HUYỆN QUẢN LÝ:**

##### **I. Kế hoạch và tiến độ triển khai vốn đầu tư công**

###### **1. Tổng kế hoạch vốn**

Tổng kế hoạch vốn các nguồn đã phê duyệt: 147.702 triệu đồng, bố trí 51 danh mục dự án công trình.

*Trong đó:* khởi công mới 22 công trình vốn 60.231 tr.đồng; thanh toán chuyển tiếp 26 công trình vốn 63.447 triệu đồng; thanh toán hoàn ứng 03 công trình vốn 24.024 triệu đồng.

###### **2. Tiến độ triển khai, giải ngân**

- Danh mục khởi công mới 2022 triển khai thi công và hoàn thành 13/22 công trình, còn lại 09 công trình đang thi công.

- Công trình thanh toán chuyển tiếp 2021 gồm 26 công trình, Trong đó hoàn thành 24 công trình, 02 công trình đang thi công, chủ đầu tư đã lập giải ngân thanh toán hoàn thành.

- Công trình thanh toán hoàn ứng gồm 03 công trình (Trung tâm thương mại), Trong đó hoàn thành 03 công trình, chủ đầu tư đã lập giải ngân thanh toán hoàn thành.

\* Tổng giải ngân thanh toán vốn đầu tư công (đến 30/11/2022): 125.150/147.702 triệu đồng, đạt 84,73 % kế hoạch vốn.

\* Ước giải ngân thanh toán đến 31/12/2022: 147.154/147.702 triệu đồng đạt 99,63% kế hoạch vốn.

*(Đính kèm phục lục 01)*

##### **II. Kế hoạch và tiến độ triển khai vốn Sự nghiệp chi đầu tư**

###### **1. Tổng kế hoạch vốn**

Tổng vốn: 42.912 triệu đồng, bố trí 54 danh mục công trình.

*Trong đó:* bố trí khởi công mới 53 công trình vốn 42.012 triệu đồng và thanh toán chuyển tiếp 01 công trình vốn 900 triệu đồng.

## **2. Tiến độ triển khai và giải ngân**

- Danh mục khởi công mới 2022 triển khai thi công và hoàn thành 44/53 công trình, còn lại 09 công trình đang thi công.

- Công trình thanh toán chuyển tiếp 2021 gồm 01 công trình, chủ đầu tư đã lập giải ngân thanh toán hoàn thành.

\* Tổng giải ngân thanh toán vốn sự nghiệp (đến 30/11/2022): 35.426/42.912 triệu đồng, đạt 82,6 % kế hoạch vốn.

\* Ước giải ngân thanh toán đến 31/12/2022: 42.152/42.912 triệu đồng đạt 98,2% kế hoạch vốn.

*(Đính kèm phụ lục 02)*

## **B. TÌNH HÌNH THỰC HIỆN KẾ HOẠCH XDCB NĂM 2022 DO NGÂN SÁCH TỈNH QUẢN LÝ (HUYỆN LÀM CHỦ ĐẦU TƯ):**

### **1. Tổng kế hoạch vốn**

Tổng vốn: 30.002 triệu đồng, bố trí 05 danh mục công trình.

*Trong đó:* bố trí khởi công mới 03 công trình vốn 21.200 triệu đồng và thanh toán chuyển tiếp 02 công trình vốn 8.802 triệu đồng.

### **2. Tiến độ triển khai và giải ngân**

2.1. Danh mục khởi công mới 2022 gồm 03 công trình, đang triển khai thi công đóng cọc thử Cầu kênh Xáng xã Mỹ Phước; công trình đang trình đã ký kết hợp đồng thi công đang lập thủ tục tạm ứng cho nhà thầu Đường Lâm trường Phước thọ đấu nối Quản lộ Phụng Hiệp; công trình Đường huyện 80 đang lập chủ trương đầu tư

2.2. Công trình thanh toán chuyển tiếp 2021 gồm 02 công trình. Trong đó 01 công trình nghiệm thu hoàn thành (Đường huyện 82 xã Mỹ Phước) và 01 công trình đang triển khai thi công khối lượng phát sinh (Đường huyện ĐH86 xã Mỹ Tú).

\* Tổng giải ngân thanh toán vốn đầu tư đến 30/11/2022: 25.349/30.002 triệu đồng, đạt 84,5 % kế hoạch vốn.

\* Ước giải ngân thanh toán đến 31/12/2022: 28.564/30.002 triệu đồng đạt 95,2% kế hoạch vốn.

*(Đính kèm phụ lục 03)*

## **C. CÔNG TÁC QUYẾT TOÁN VỐN ĐẦU TƯ NĂM 2022:**

Tính đến 30/11/2022, Phòng Tài chính- KH huyện đã thẩm tra trình phê duyệt quyết toán 123 công trình, với tổng kế hoạch vốn được quyết toán 231.200.274.000 đồng, bao gồm:

- Công trình năm 2018: 11 công trình;
- Công trình năm 2019: 09 công trình;
- Công trình năm 2020: 52 công trình;
- Công trình năm 2021: 33 công trình;
- Công trình năm 2022: 18 công trình.

*(Đính kèm Phụ lục 04)*

## **D. ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ ĐẠT ĐƯỢC NĂM 2022.**

### **1. Kết quả đạt được:**

Công tác quản lý, điều hành vốn đầu tư công năm 2022 luôn được Huyện ủy, Ủy ban nhân dân huyện thường xuyên quan tâm chỉ đạo, qua đó kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong việc thực hiện và giải ngân vốn đầu tư công.

Ngay từ đầu năm, trên cơ sở nguồn vốn của tỉnh phân bổ cho huyện và nguồn vốn ngân sách huyện. UBND huyện đã phân khai danh mục và giao kế hoạch cho các chủ đầu tư, từ đó đã tạo được tính chủ động cho trong tổ chức thực hiện.

Các nguồn vốn tỉnh phân bổ đã được huyện bố trí đầu tư đúng mục đích yêu cầu, có sự tập trung, ưu tiên thanh toán các công trình chuyển tiếp, tồn đọng.

Trong quá trình triển khai thực hiện, Ủy ban nhân dân huyện đã ban hành nhiều văn bản chỉ đạo về công tác đầu tư xây dựng cơ bản, các giải pháp đẩy nhanh tiến độ thực hiện công trình và giải ngân vốn. Tổ chức các cuộc họp, hội nghị để tháo gỡ những khó khăn vướng mắc. Bên cạnh đó Huyện ủy, Ủy ban nhân dân huyện cũng đã lồng ghép chỉ đạo công tác đầu tư xây dựng tại các cuộc làm việc với các phòng ban huyện, các xã thị trấn.

Kiểm soát ngân sách được tăng cường, ý thức chấp hành quy định của các chủ đầu tư, các phòng ban, các cấp ngày càng tốt hơn, công tác đầu tư xây dựng cơ bản dần đi theo nề nếp.

Một số công trình bức xúc hoàn thành đã phát huy hiệu quả đầu tư, góp phần quan trọng trong chuyển dịch cơ cấu kinh tế, nâng cao đời sống của người dân và tạo động lực phát triển kinh tế- xã hội của huyện.

### **2. Những khó khăn, vướng mắc và hạn chế**

Vốn Ngân sách địa phương quản lý:

- Công trình Kè chống sạt lở áp Mỹ Thuận thị trấn Huỳnh Hữu Nghĩa vương giải phóng mặt bằng, hiện đã xử lý xong.

- Công trình Trụ sở Đảng uỷ- HĐND-UBND thị trấn Huỳnh Hữu Nghĩa, công tác giải phóng mặt bằng còn vương mắc chưa thống nhất được với hộ dân.

### **E. PHƯƠNG HƯỚNG THỰC HIỆN NHIỆM VỤ TỪ NAY ĐẾN CUỐI NĂM 2022.**

- Tiếp tục theo dõi, đôn đốc các chủ đầu tư khẩn trương đẩy nhanh tiến độ thi công công trình. Hoàn tất hồ sơ, thủ tục ngay sau khi nghiệm thu bàn giao, giải ngân thanh toán đạt yêu cầu;

- Đối với các nguồn vốn XSKT, TCMT, MTQG các ban ngành huyện, các chủ đầu tư cần đặt biệt quan tâm theo dõi tiến độ triển khai và giải ngân thanh toán đạt kế hoạch vốn theo yêu cầu của tỉnh đề ra;

- Tăng cường công tác quản lý, kiểm soát thanh toán các khoản chi khác, thanh toán theo hợp đồng đúng quy định;

- Các ngành huyện, các chủ đầu tư phối hợp chặt chẽ và tham mưu cho UBND huyện trong quá trình triển khai KHV năm 2022, tất cả danh mục công trình đều triển khai đẩy nhanh tiến độ thi công, giải ngân các nguồn vốn đạt 100% kế hoạch vốn. Đồng thời thực hiện tốt chế độ báo cáo thường xuyên, đột xuất, phản ảnh những khó khăn vương mắc để tháo gỡ kịp thời.

### **Phần thứ hai**

### **PHÂN BỐ KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ CÔNG NĂM 2023**

- Căn cứ Quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh Sóc Trăng V/v giao dự toán thu chi ngân sách năm 2023 cho các huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh Sóc Trăng;

- Kế hoạch đầu tư công năm 2023 là năm thứ ba của kế hoạch đầu tư công trung hạn năm 2021-2025. Việc xây dựng kế hoạch đầu tư công năm 2023 tuân thủ theo các quy định của Luật Đầu tư công, Luật Ngân sách nhà nước, các Nghị định và các văn bản thực hiện. Phương án phân bổ kế hoạch đầu tư công năm 2023 cho từng dự án phù hợp với tiến độ thực hiện và khả năng giải ngân trong giai đoạn 2023-2025, đảm bảo không gây nợ đọng xây dựng cơ bản.

Việc phân bổ trong từng ngành, lĩnh vực, chương trình theo nguyên tắc, định hướng cụ thể như sau:

+ Dự án dự kiến hoàn thành trong năm 2023-2025.

+ Dự án khởi công mới có đủ thủ tục đầu tư theo quy định của Luật Đầu tư công, và các văn bản hướng dẫn thực hiện.

### **I. Tổng nguồn vốn**

**1. Tổng nguồn vốn kế hoạch đầu tư công năm 2023: 80.861 triệu đồng.**

*Trong đó:*

- Vốn Phân cấp ngân sách và thu tiền SDD : 27.953 triệu đồng.
- Vốn Ngân sách huyện : 6.850 triệu đồng.
- Vốn Xổ số kiến thiết : 31.800 triệu đồng.
- Vốn Chương trình MTQG XD NTM : 6.819 triệu đồng
- Vốn Chương trình MTQG vùng DTTS : 7.438,5 triệu đồng

**2. Bố trí kế hoạch vốn năm 2023**

- Tổng nguồn vốn đầu tư bố trí thanh toán chuyển tiếp: 20.200 triệu đồng.
- Tổng nguồn vốn đầu tư bố trí dự án mới : 60.660,5 triệu đồng.

**II. Bố trí kế hoạch vốn**

**1. Nguồn vốn Phân cấp ngân sách**

Tổng nguồn vốn: 27.953 triệu đồng, phương án bố trí như sau:

- Dự án chuyển tiếp: 04 dự án với số vốn 6.600 triệu đồng.
- Dự án khởi công mới : 06 dự án với số vốn 21.353 triệu đồng.

**2. Nguồn vốn ngân sách huyện**

Tổng nguồn vốn: 6.850 triệu đồng, phương án bố trí như sau:

- Dự án chuyển tiếp: 01 dự án với số vốn 1.800 triệu đồng.
- Dự án khởi công mới: 02 dự án với số vốn 5.050 triệu đồng.

**3. Nguồn vốn Xổ số kiến thiết**

Tổng nguồn vốn 31.800 triệu đồng, phương án bố trí như sau:

- Dự án chuyển tiếp: 02 dự án với số vốn 11.800 triệu đồng
- Dự án khởi công mới: 02 dự án với số vốn 20.000 tr.đồng

**4. Nguồn vốn Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới**

Tổng nguồn vốn 6.819 triệu đồng, phương án bố trí: Dự án khởi công mới: 07 dự án với số vốn 6.819 tr.đồng

**5. Nguồn vốn Chương trình MTQG vùng đồng bào DTTS**

Tổng nguồn vốn 7.438,5 triệu đồng, phương án bố trí: Dự án khởi công mới: 06 dự án với số vốn 7.438,5 tr.đồng

**III. Giải pháp thực hiện**

**1. Triển khai thực hiện kế hoạch**

- Các chủ đầu tư, các cơ quan, đơn vị có liên quan căn cứ vào Luật Đầu tư công, các văn bản pháp luật có liên quan, tổ chức triển khai chặt chẽ, bám sát vào các quy định về đầu tư xây dựng để thực hiện ngay sau khi có quyết định của cấp thẩm quyền ban hành.

## **2. Giải pháp đẩy nhanh tiến độ thực hiện, giải ngân**

- Các đơn vị, chủ đầu tư quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc các quy định của Luật Đầu tư công, Luật ngân sách nhà nước, Luật xây dựng, các Nghị định của Chính phủ, các văn bản hướng dẫn có liên quan.

- Khẩn trương đẩy nhanh tiến độ công tác đấu thầu tư vấn, bồi thường giải phóng mặt bằng, phê duyệt thiết kế bản vẽ thi công- tổng dự toán...Chủ đầu tư chủ động phối hợp chặt với các cơ quan có liên quan trong việc xử lý các thủ tục để rút ngắn thời gian thực hiện.

- Theo dõi chặt chẽ tình hình giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công của các dự án, nhất là những dự án trọng điểm, dự án có kế hoạch vốn lớn để kịp thời giải quyết những khó khăn, vướng mắc, đề xuất cấp thẩm quyền điều chỉnh kế hoạch vốn từ các dự án giải ngân chậm sang các dự án có nhu cầu bổ sung vốn để đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân.

Trên đây là báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch vốn năm 2022 và phương án phân bổ kế hoạch năm 2023. Ủy ban nhân dân huyện báo cáo Hội đồng nhân dân huyện Mỹ Tú/.

### **Nơi nhận:**

- HĐND huyện;
- Đại biểu HĐND huyện;
- Lưu VT.

**TM. ỦY BAN NHÂN DÂN  
CHỦ TỊCH**

**Nguyễn Việt Phú**